



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ที่ นศ ๗๗๔๐๑/ ๔๔๔

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับ มาตรการในการพัฒนาภาคีรัฐด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตนั้น และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด สำหรับด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จะประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง <http://www.thungsong.go.th> เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานของรัฐ ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารงานและงบประมาณ แผนดำเนินงานและงบประมาณ นั้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่างๆ ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. เพื่อเป็นการดำเนินการงานตามมาตรการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ โครงการ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง <http://www.thungsong.go.th> รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สิบทินทุ

(ศุภิกา นิคม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เมื่อ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นางสาววิไลพร ไกรนรา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทบ

- คณะกม.และนส.สว.ทศ.๑๖

(นางสาววิไลพร ไกรนรา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเสริมศรี- เขตหมู่ ๕ หมู่ที่ ๑๐	√	-	-	๑๕๗,๗๐๐	๑๕๗,๕๐๐	-	-	ม.ค.-มี.ค.
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาม ๑ หมู่ที่ ๘	√	-	-	๔๙๐,๔๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	-	ม.ค.-มี.ค.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสวาท ศรีวิสัย หมู่ที่ ๖	√	-	-	๔๙๐,๔๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-มี.ค.
๔	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุนัน รุ่งเมือง หมู่ที่ ๑๐	√	-	-	๑๒๙,๓๐๐	-	√	-	ม.ค.-มี.ค.
๕	โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งใหญ่พัฒนา๒ หมู่ที่ ๒	√	-	-	๔๒,๔๐๐	๔๒,๐๐๐.	-	-	ม.ค.-มี.ค.
๖	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสายฝน ศรีนวลอ่อน และแยกบ้านนายลอบ ักดินุชฤทธิ์ หมู่ที่ ๙	√	-	-	๔๙๐,๔๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	-	ม.ค.-มี.ค.
๗	โครงการปรับปรุงถนนสายบนไส - เขตตำบลปริก หมู่ที่ ๓	√	-	-	๓๓๐,๓๐๐	-	√	-	ม.ค.-มี.ค.
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเนย ทองแก้ว หมู่ที่ ๑	√	-	-	๔๙๐,๔๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	-	เม.ย.-มิ.ย.
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฟื่อง บัลดาลังก์ หมู่ที่ ๔	√	-	-	๔๙๐,๔๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.-มิ.ย.
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ ๗	√	-	-	๑๑๒,๐๐๐	-	√	-	เม.ย.-มิ.ย.
๑๑	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นางประภาศรี จันเจือแก้ว หมู่ที่ ๓	√	-	-	๒๓๕,๕๐๐	-	√	-	เม.ย.-มิ.ย.
๑๒	โครงการบุกเบิกถนนสายเหรียญคู่ หมู่ที่ ๕,๖	√	-	-	๒๘๒,๒๐๐	-	√	-	เม.ย.-มิ.ย.
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจूरีย์ ไกรนรา หมู่ที่ ๕	√	-	-	๓๐๖,๖๐๐	๓๐๖,๓๐๐	-	-	เม.ย.-มิ.ย.
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางฝ้าย ชำนาญกิจ หมู่ที่ ๗	√	-	-	๔๙๐,๔๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	-	เม.ย.-มิ.ย.
๑๕	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางอุไร นาคสีทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	-	-	√	๑๔๗,๗๐๐	-	-	-	เม.ย.-มิ.ย.
๑๖	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายสมคิด ขุนทอง หมู่ที่๑๐ ตำบลทุ่งสง	-	-	√	๒๓๕,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.-มิ.ย.
๑๗	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งสง	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๑,๒๗๐,๑๓๓	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๘	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๒,๒๕๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	√	-	-	๖๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๐	โครงการศูนย์ พัฒนาครอบครัว	-	-	√	๓๐,๐๐๐	๔๕,๓๐๐	-	-	พ.ค.-มิ.ย.
๒๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโถม หมู่ที่ ๘	√	-	-	๔๓,๒๐๐	๓๙,๒๐๐	-	-	พ.ค.-มิ.ย.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
๒๒	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโถม หมู่ที่ ๘	√	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๙,๗๐๐	√	-	เม.ย.-มิ.ย.
๒๓	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕	√	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๙,๗๐๐	√	-	เม.ย.-มิ.ย.
๒๔	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโถม หมู่ที่ ๘	√	-	-	๔๘,๕๐๐	๔๕,๓๐๐	√	-	เม.ย.-มิ.ย.
๒๕	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕	√	-	-	๔๓,๒๐๐	๑๐๖,๒๒๐	-	-	เม.ย.-มิ.ย.
๒๖	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕	√	-	-	๔๘,๕๐๐	๒๐,๓๒๖	-	-	เม.ย.-มิ.ย.
๒๗	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๘	ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่ อบต.ทุ่งสง	√	-	-	๒,๕๑๕,๓๗๐	๒,๕๑๕,๓๗๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒๙	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	√	-	-	๔๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๐	โครงการธรรมะสัญจรตามรอยพระพุทธศาสนา	√	-	-	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	เม.ย.-ก.ย.
๓๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งสงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก.ค.-ส.ค.
๓๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	√	-	-	๑,๒๘๙,๔๖๕	๑,๒๗๐,๑๓๓	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.-ก.ย.
๓๔	อุดหนุนโครงการงานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช	√	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	เม.ย.-ก.ย.
๓๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ธ.ค.-ม.ค. , เม.ย.
๓๖	อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปิดกริดประจำปี	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ก.พ.-เม.ย.
๓๗	โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของครูผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา	√	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๒๐,๓๒๖	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	√	-	-	๑,๒๔๗,๗๑๒	๑,๒๔๒,๗๔๓.๓๕	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓๙	โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๐	โครงการจัดวันเด็ก เป็นใหญ่	-	-	-	๒๒๒,๒๓๐	๒๑๒,๙๒๑	-	-	ม.ค.
๔๑	โครงการลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๒	โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณสุข	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
๔๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	√	-	-	๔,๔๒๕,๖๐๐	๓,๙๕๗,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	√	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√	-	-	๑๓,๑๕๙,๒๐๐	๓,๙๕๗,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๖	โครงการส่งเสริมการกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน	√	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๖,๒๒๐	-	-	มิ.ย.-ส.ค.
๔๗	โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน อบต.ทุ่งสง	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	มิ.ย.-ส.ค.
๔๘	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	√	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔๙	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร ตำบลทุ่งสง	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	√	-	-	๕๙,๒๐๐	๓๕,๐๕๕	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	√	-	-	๑๕,๐๐๐	๓,๙๒๑	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๒	โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๘๐๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		-	√	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๔	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๙๗,๒๐๐	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๕๕	การจัดสถานที่กักกันเพื่อป้องกันระงับโรคติดต่อ	√	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๕๕ โครงการ

ดำเนินการ ๔๓ โครงการ $\frac{๔๓ \times ๑๐๐}{๕๕} = ๗๘.๑๘ \%$

๕๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายผ่อง ขอบผล หมู่ที่ ๑	√	-	-	๔๙๐,๘๐๐	๔๘๕,๗๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเนย ทองแก้ว หมู่ที่ ๑	√	-	-	๔๐๑,๕๐๐	๓๙๖,๕๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ ๒	√	-	-	๔๙๒,๑๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกนาทราย หมู่ที่ ๒	√	-	-	๔๒๕,๒๐๐	๔๑๙,๘๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งจันเสือ หมู่ที่ ๓	√	-	-	๔๙๐,๘๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองบัว-บ้านทุ่งยวน หมู่ที่ ๓	√	-	-	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุด หมู่ที่ ๔	√	-	-	๔๕๙,๙๐๐	๔๕๖,๐๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฟื่อง บัลนาลังก์ หมู่ที่ ๔	√	-	-	๔๙๒,๑๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับเรือ หมู่ที่ ๕	√	-	-	๔๙๐,๘๐๐	๔๘๗,๓๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวุฒิชัย อินทอง หมู่ที่ ๕	√	-	-	๔๐๙,๓๐๐	๔๐๖,๔๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวาท ศรีวิสัย หมู่ที่ ๖	√	-	-	๔๙๐,๘๐๐	๔๘๕,๓๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางหนูเลียบ - เขตตำบลแก้วแสน หมู่ที่ ๖	√	-	-	๓๙๔,๗๐๐	๓๙๔,๒๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายปรีชา เจริญศักดิ์ หมู่ที่ ๗	√	-	-	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฝ้าย ชำนาญกิจ หมู่ที่ ๗	√	-	-	๔๐๙,๓๐๐	๔๐๖,๐๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยลุงชู หมู่ที่ ๘	√	-	-	๔๙๐,๘๐๐	๔๘๖,๙๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาม ๑ หมู่ที่ ๘	√	-	-	๒๑๕,๗๐๐	๒๑๓,๘๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนทอง หมู่ที่ ๘	√	-	-	๔๒,๙๐๐	๔๒,๕๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสายฝน ศรีนวลอ่อน หมู่ที่ ๙	√	-	-	๔๙๒,๑๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพงษ์ คชเดช หมู่ที่ ๙	√	-	-	๓๗๘,๗๐๐	๓๗๘,๗๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำส้มป่อย ที่ ๑๐	√	-	-	๔๐๙,๓๐๐	๔๐๙,๓๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกขามป้อม หมู่ที่ ๑๐	√	-	-	๔๙๐,๘๐๐	๓๗๘,๗๐๐	-	-	มิ.ย-ส.ค.

โครงการที่จ่ายขาด/ทุนสำรอง/ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการ

ดำเนินการ ๒๑ โครงการ $\frac{๒๑ \times ๑๐๐}{๒๑} = ๑๐๐ \%$

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			
๑	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	√	-	-	๕๔,๓๐๐	๕๔,๓๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๒	โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	√	-	-	๑๔๒,๕๐๐	๑๔๐,๖๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๓	โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๔	โครงการซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒บาน (มอก.)	√	-	-	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๕	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	√	-	-	๔๒,๘๐๐	๔๒,๘๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๖	โครงการจัดซื้อพัดลมโครงตีเตทานขนาด ๑๔ นิ้ว	√	-	-	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๗	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๘	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEC ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑	√	-	-	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๙	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	√	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๑๐	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ หรือ LED สี	√	-	-	๑๖,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๑๑	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)แบบ Smart TV	√	-	-	๑๙,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๑๒	โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	√	-	-	๙๑,๑๐๐	๘๘,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๑๓	จัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน	√	-	-	๔,๕๐๐	๔,๔๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.
๑๔	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม(ชุดปั๊มซัมเบอร์ส)	√	-	-	๓๗๑,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.

ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ โครงการ

ดำเนินการ ๑๔ โครงการ $\frac{๑๔ \times ๑๐๐}{๑๔} = ๑๐๐\%$

๑๔